



**АДМИНИСТРАЦИЯ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОКРУГА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**ПРОТОКОЛ № 7**

заседания общественной комиссии по реализации приоритетного проекта  
«Формирование комфортной городской среды» на территории  
Кудымкарского муниципального округа Пермского края

**Дата проведения:** 24.06.2022

**Место проведения:** администрация Кудымкарского муниципального округа Пермского края, каб. 305.

**Председатель комиссии:**

Гусельников Евгений Николаевич, заместитель главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края по экономическому и территориальному развитию

**Секретарь комиссии:**

Четина Мария Николаевна, начальник управления экономики администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края

**Члены комиссии:**

Боталов Дмитрий Михайлович, начальник Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Кудымкарского муниципального округа Пермского края»;

Климов Василий Владимирович, начальник Степановского территориального отдела администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края;

Бражкина Надежда Ивановна, начальник Белоевского территориального отдела администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края;

Томилин Сергей Егорович, начальник Верх-Иньвенского территориального отдела администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края;

Рысева Ольга Ивановна, начальник отдела жилищно-коммунального х управления экономики администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О распределении средств экономии по мероприятиям в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
2. Рассмотрении информации по объекту «Бульвар Старцева».

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

Открыл заседание Гусельников Евгений Николаевич, заместитель главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края по экономическому и территориальному развитию.

По первому вопросу слушали Гусельникова Е.Н. – заместителя главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края по



экономическому и территориальному развитию, который проинформировал, что на мероприятия за счет всех источников финансирования на 2022 год предусмотрены средства в сумме 11967887,21 рублей, в том числе:

- по объекту «Бульвар Старцева» - 8625462,00 руб.;
- по объекту «Благоустройство набережной с. Кува Пермского края» (1 и 2 очередь) – 3342425,21 руб.

По итогам проведенного аукциона МКУ «Управление капитального строительства Кудымкарского муниципального округа Пермского края» заключены муниципальные контракты на выполнение работ:

- по объекту «Бульвар Старцева» - 6956872,69 руб. (подрядчик ООО «Русские горки»);
- по объекту «Благоустройство набережной с. Кува Пермского края» (1 и 2 очередь) – 3141879,65 руб. (ООО «Отделка»).

Сумма экономии по результатам закупок составила 1869134,87 руб., в том числе по объектам:

- по объекту «Бульвар Старцева» - 1668589,31 руб.;
- по объекту «Благоустройство набережной с. Кува Пермского края» (1 и 2 очередь) – 200545,56 руб.

Боталов Д.М. предложил экономию по объекту «Благоустройство набережной с. Кува Пермского края» (1 и 2 очередь) в сумме 200545,56 руб. направить на этот же объект в целях улучшения объекта на работы, которые ранее не были предусмотрены (учтены) локально-счетным расчетом, а также на установку МАФов (скамеек в количестве 2 шт., урн в количестве 2 шт.).

По итогам рассмотрения вопроса члены общественной комиссии  
**РЕШИЛИ:**

1. Экономии по результатам закупок в сумме 200545,56 руб. направить на объект «Благоустройство набережной с. Кува Пермского края» (1 и 2 очередь).

2. Боталову Д. М. заключить муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Благоустройство набережной с. Кува Пермского края».

**РЕШЕНИЕ:** «ЕДИНОГЛАСНО» («ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов).

По второму вопросу слушали Гусельникова Е.Н. – заместителя главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края по экономическому и территориальному развитию, который проинформировал, что по объекту «Бульвар Старцева» в связи удорожанием стоимости материалов и невыходом ООО «Русские горки» на объект муниципальный контракт № 0156600035322000001 от 21.02.2022 года, с ценой контракта 6956872,69 руб. расторгнут по соглашению сторон 23.06.2022 года.

Боталов Д.М. озвучил, что в настоящее время по объекту «Бульвар Старцева» готовится конкурная документация на повторное объявление закупки с НМЦК 8625462,00 руб. Плановая дата размещения закупки до 01 июля 2022 года.

**РЕШИЛИ:**

1. Боталову Д. М. подготовить конкурсную документацию на повторное объявление закупки по объекту «Бульвар Старцева» в срок до 01 июля 2022 года.

РЕШЕНИЕ: «ЕДИНОГЛАСНО» («ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов).

Председатель комиссии

Секретарь комиссии:



Е. Н. Гусельников

М. Н. Четина